



Referente à Ação 0382 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL, realizada a adequação das calçadas com introdução de elementos de acessibilidade em diversos locais de Ceilândia, Por do Sol/ Sol Nascente, Brazlândia. Na Ação 9562 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL, pvacap realizou a adequação das calçadas com introdução de elementos de acessibilidade em diversos locais da Asa Sul e Norte, como por exemplo SQS 403, SQN 210 e SQN 215. A 9559 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO FEDERAL, realizada a adequação das calçadas com introdução de elementos de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho 1 e 2, Fercal e Planaltina. 0378 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- ITAPOÃ, ação consiste na execução da complementação da pavimentação e sistema de drenagem com a urbanização (pavimentação, drenagem pluvial, ciclovias, calçadas e paisagismo) nas quadras 202, 203, 318, 378, 379 e 366 e ao longo da Via Avenida Brasil.



Na Ação 2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS, ação tem como objetivo realizar a manutenção e limpeza dos sistemas de drenagem, compreendendo bocas de lobo, ramais de ligação e galerias de águas pluviais e bacias de retenção implantadas em todo Distrito Federal que requerem manutenção constante, pois a rotina de uso ocasiona obstruções o que repercute em reclamações e incidentes envolvendo a população.

Referente à Ação 0386 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-Construção de Estacionamento CIL- CEILÂNDIA, 0390 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO DISTRITO FEDERAL, 9998 - Execução de Obras de Urbanização em todo Distrito Federal - 2023-A ação consiste na execução de estacionamentos em diversos locais do Distrito Federal. O objetivo é implantar estacionamentos em locais que possuam o projeto aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para garantir maior conforto aos usuários dos equipamentos públicos. Encontra-se em execução o estacionamento do Centro Interescolar de Línguas- CIL de Ceilândia e do Hospital Regional de Taguatinga - HRT. A ação consiste na execução de estacionamentos em diversos locais do Distrito Federal. O objetivo é implantar estacionamentos em locais que possuam o projeto aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para garantir maior conforto aos usuários dos equipamentos públicos. Encontra-se em execução o estacionamento do Centro Interescolar de Línguas- CIL de Ceilândia e do Hospital Regional de Taguatinga - HRT. Na Ação 0386 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE

URBANIZAÇÃO- Construção de Estacionamento no CIL- CEILÂNDIA, Novacap está executando pátio em estacionamento contemplando 202.464,32m² com fresagem de pavimento asfáltico de 3.804,73m².




Na Ação 0386 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- Construção de Estacionamento no CIL- CEILÂNDIA, a Novacap está executando pátio em estacionamento contemplando 202.464,32m² com fresagem de pavimento asfáltico de 3.804,73m².

Quanto à Ação 9992 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE CALÇAMENTO NO SETOR SUL DO GAMA-RA IIª Novacap adequou as calçadas com introdução de elementos de acessibilidade em diversas travessias de pedestres em Samambaia (por exemplo, na QN 212/QS 414, QN 510/QS 310, QN 514/QS 314, QN 310/QS 110), na Granja Modelo, na Praça da Bíblia, entre outros.



No que refere-se às Ações 0007-0012-0013-0014-0377-0379-0388-0389-0393-0396-0398-0400-0401, esclarecemos que para estas ações não houveram desbloqueio de recursos para execução das demandas. Na Ação 9992 - Execução de Obras de Urbanização - Calçamento no Setor Sul do Gama-RA Novacap executou aproximadamente 2600 m² de calçadas naquela localidade.

Tangente ao PROGRAMA 6209 INFRAESTRUTURA - 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS AJARDINADAS, a Novacap efetuou a coleta e promoveu a aquisição de materiais e insumos visando promover a produção de mudas, a expedição de mudas, a venda de mudas, o plantio de gramados, o plantio de canteiros ornamentais, efetuou a poda de árvores, roçagem, coleta de lixo verde/vegetal, elaborou projetos de paisagismo além de outras atividades, efetuadas em todo Distrito Federal.



Na Ação 0378 - Execução de Obras de Urbanização no Itapoã Novacap contratou empresas de engenharia para a execução de obras de urbanização no Itapoã e ao longo da Avenida Brasil, na Região Administrativa do Itapoã. Mais um investimento importante será executado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no Itapoã para realização das obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e calçadas, além da complementação da Avenida Brasil até à DF-001. Ao todo, serão aplicados R\$ 21,5 milhões na execução do projeto. **0383 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO**-Execução de obras de urbanização no Distrito Federal- Foi realizada a adequação das calçadas com introdução de elementos de acessibilidade nas imediações do Hospital SARAH e QI 13- comércio local do Lago Norte.



Programação Orçamentária Não Executada

Ainda concernente ao PROGRAMA 6209 - INFRAESTRUTURA - , No tocante às Ações 9560-9561- 956 9564, 9993-9994-9995-9996-9997-9999, Ação 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS AJARDINADAS- Subtítulos 9242 , 0073--9244- Ação 2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA PLUVIAIS, Subtítulo 0007, esclarecemos que nestas ações não houve desbloqueio de recursos para execução das demandas até a data de fechamento deste Relatório.

Fontes

1. Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre
- <https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>
2. Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre
- <https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>
3. Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - <https://l1nk.dev/ExpNz>
4. Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal
- agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/
5. Intranet: <http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/>
6. Convênio ADASxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - <https://l1nk.dev/SfpJK>

Handwritten signatures and initials.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	10000000,0	17029101,00	12571147,22	12511163,84
0005 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-- DISTRITO FEDERAL	10000000,0	16969101,00	12511163,84	12511163,84
0008 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE PONTE SOBRADINHO DOS MELOS- PARANOÁ	0	60000,0	59983,38	0
1891 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	1000000,0	3,00	0	0
0003 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO .	1000000,0	3,00	0	0
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	11000000,00	17029104,00	12571147,22	12511163,84

Programação Orçamentária Realizada

No PROGRAMA PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA - Ação 1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS, Subtítulo 0005 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL, Macapá está executando a segunda etapa das obras da Ponte Honestino Guimarães, que liga o Setor de Clubes Sul ao Pontão do Lago Sul.

~ 1111 - 01



No que tange ao **PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA, Subtítulo 0005** Cumpre esclarecer que o Governo investe em reforço estrutural da Ponte Honestino Guimarães que liga o Setor de Clubes Sul ao Lago Sul. São realizadas pela Novacap, execuções de melhorias estruturais para reforçar as vigas de sustentação da obra viária. As benfeitorias garantirão um deslocamento mais seguro aos motoristas que trafegam pelo elevado diariamente. A Novacap executou de serviços complementares de recuperação, reforço estrutural e revitalização com a colocação de reforço complementar em fibra de carbono e na adição de cabos de protensão, permitindo aumentar a resistência do concreto da ponte. Foram executados serviços de reforço estrutural, modernização da iluminação, readequação de passarelas para pedestres e ciclistas, recuperação de fissuras e corrosão, e a adição de guarda-corpos nos passeios para pedestres, a obra abrange, principalmente, aspectos da segurança estrutural e aumento da vida útil da ponte. Ainda referente ao **PROGRAMA PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA - Subtítulo 0005 - RECUPERAÇÃO DE OB DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL** o Governo do Distrito Federal (GDF) investiu em obras de recuperação que contemplaram todos os dois acessos das 16 entrequadras que cortam o Eixão Norte e Sul trazendo mais segurança aos motoristas. As tesourinhas e agulhinhas do Plano Piloto, que estão entre os símbolos mais marcantes de Brasília, vêm passando por uma reformulação desde 2020. A primeira etapa foi realizada e concluída nas tesourinhas do Eixão Norte entre 2020 e 2021. A Novacap efetuou a realização da pintura antipichação, padronização da fachada, recuperação da estrutura de concreto, reconstrução dos guardas-rodas, substituição e recuperação de ferragens e urbanização. As equipes da Novacap, com muita dedicação, estão garantindo a manutenção das tesourinhas que são rotas de milhares de pessoas todos os dias.



Programação Orçamentária Não Executada

Concernente ao **PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA, Ação 1891 - Reforma da Rodoviária do Plano Piloto, Subtítulo 0003 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO** a Novacap executou serviços como reforma da fachada, pintura do teto da plataforma superior e manutenção de bocas de lobo promovendo comodidade as 700 mil pessoas que passam pelo terminal diariamente. Já foram executados R\$ 450 mil em diversas obras de recuperação do terminal, também houve investimento para melhorar a acessibilidade aos passageiros, com a manutenção dos pisos táteis e a colocação de corrimão nas escadas fixas da rodoviária. Os elevadores, por sua vez, passaram por vistorias recentes, e as equipes atuam na

manutenção dos equipamentos. A Companhia efetuou a execução do serviço de impermeabilização da laje de cobertura do pavimento superior do terminal rodoviário do Plano Piloto. Uma região que serve como ponto de chegada e partida, principalmente para os trabalhadores do Distrito Federal. Tal intervenção trará mais segurança à estrutura e, conseqüentemente, ao cidadão.



Fontes

1. Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - <https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>
2. Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - <https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>
3. Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - <https://lnk.dev/ExpNz>
4. Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/
5. Intranet: <http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/>
6. Convênio ADASxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - <https://lnk.dev/SfpJK>

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	7000000,0	6000000,00	5999999,16	5419939,35
8560 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- DISTRITO FEDERAL	7000000,0	6000000,00	5999999,16	5419939,35
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	7000000,00	6000000,00	5999999,16	5419939,35

Programação Orçamentária Realizada

Relativamente ao PROGRAMA 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS - Ação 2426 e Subtítulo 8560, no q diz respeito à responsabilidade social, a Novacap contribui com diversas ações sociais, dentre às quais, a

alocação de colaboradores sentenciados do Regime Semiaberto, para apoio às atividades de manutenção, conservação, preservação e recuperação dos prédios e próprios, assim como atuação junto aos Viveiros I e II. Quanto à assistência e ressocialização dos sentenciados à disposição da Companhia, conforme contrato com a FUNAP, foram realizadas despesas com serviços prestados pelos sentenciados do Regime Semiaberto para apoio às atividades supraditas.



Fontes

1. Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - <https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>
2. Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - <https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>
3. Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - <https://link.dev/ExpNz>
4. Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/
5. Intranet: <http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/>
6. Convênio ADASxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - <https://link.dev/SfpJK>

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	300000,0	200276,3	0
0121 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PRÓPRIAS DA CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	0	300000,0	200276,3	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	300000,00	200276,30	0,00

1000 H

Programação Orçamentária Não Executada

Em relação ao PROGRAMA 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO, Ação 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, Subtítulo 0121 - CONSERVAÇÃO ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PRÓPRIAS CEILÂNDIA- CEILÂNDIA e TOTAL - Ação 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO, esclarecemos que nestas ações não houve desbloqueio de recursos para execução das demandas até a data de fechamento deste Relatório.

Fontes

1. Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - <https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>
2. Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - <https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>
3. Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - <https://link.dev/ExpNz>
4. Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/
5. Intranet: <http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/>
6. Convênio ADASxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - <https://link.dev/SfpJK>

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2700000,0	1328960,00	1328958,34	1328958,34
3199 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- DISTRITO FEDERAL	2500000,0	1328960,00	1328958,34	1328958,34
3236 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTRUTURA DO COLEGIO DOM PEDRO II	200000,0	0,0	0	0
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	3589528,0	55767748,0	35048886,37	35043093,77
9818 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	3589528,0	55767748,0	35048886,37	35043093,77
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	11000000,0	12951447,00	12923581,47	12623421,07
5316 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL	11000000,0	12951447,00	12923581,47	12623421,07
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	5000000,0	4802373,00	4655038,63	4655038,63

~ M M M

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9750 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	5000000,0	4802373,00	4655038,63	4655038,63
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	221387567,0	272163296,00	271816169,84	248797539,41
0001 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP- DISTRITO FEDERAL	221387567,0	272163296,00	271816169,84	248797539,41
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	61990765,0	64140765,00	58542483,43	57018011,65
0001 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	61990765,0	64140765,00	58542483,43	57018011,65
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	12290056,0	17367437,00	17048232,29	15681564,07
0001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP- DISTRITO FEDERAL	12290056,0	17367437,00	17048232,29	15681564,07
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1000000,0	378216,0	363518,47	353618,47
2499 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	1000000,0	378216,0	363518,47	353618,47
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000,0	1005153,0	787453,85	777768,85
2578 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	1500000,0	1005153,0	787453,85	777768,85
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	400000,0	368178,0	269178,20	192705,82
0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	400000,0	368178,0	269178,20	192705,82
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	320857916,00	430273573,00	402783500,89	376471720,08

111. 

Programação Orçamentária Executada

No que tange ao **PROGRAMA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO - Ação 196 ELABORAÇÃO DE PROJETOS**, Subtítulo 3199 - **Elaboração de Projetos - Distrito-Federal**, Novacap efetuou Contratação de Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura e Complementares de Engenharia padrão para a Sede de Administração Regional incluindo edifício sede, guarita e parque de serviços, para a Unidade Básica de Saúde do Tipo III, para a Feira Permanente, com a Execução de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral Georeferenciado e Execução de Serviços de Sondagem Geotécnica.

Concernente ainda ao **PROGRAMA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO- Ação 196 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**, Subtítulo 9818 - **CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DISTRITO FEDERAL**, Ação 2396 - **CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**, Subtítulo 5316 - **CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DISTRITO FEDERAL**, Ação 8903 - **REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS**, Subtítulo 9750 - **REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL**, Novacap é responsável pela construção da estrutura do Bloco Auxiliar do Hospital de Planaltina que vai aumentar em 50% a capacidade de abastecimento elétrico da unidade de saúde. A intervenção dará fim a problemas de queda de energia e curtos-circuitos, já registrados no local. A nova subestação possibilitará o pleno funcionamento da estrutura atual do hospital, bem como sua ampliação com o bloco auxiliar, que terá UTI e centro cirúrgico, e ainda possibilitará aquisição de novos equipamentos hospitalares que precisam de energia. O novo bloco auxiliar terá dois pavimentos, com 30 leitos de enfermagem adulto (12 femininos e 18 masculinos), 13 leitos de internação pediátrica, nove leitos de UTI e nove cadeiras para diálise (das quais duas são para diálise peritoneal). Também contará com postos de enfermagem, sanitários, quartos de isolamento, sala de serviços, sala de equipamentos, sala de curativos, áreas de prescrição médica, rouparia e expurgo.



Ainda neste **PROGRAMA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO- Ação 196 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS** Subtítulo 2396 - **CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**, Subtítulo 5316 - **CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL**, as mãos da Novacap foram efetuadas intervenções nas instalações elétrica e hidráulica, e recebeu novo encanamento para gás, instalação de aparelhos de ar-condicionado no Restaurante Comunitário de Arniqueira e Sol Nascente. O restaurante passa a contar com circuito de câmera de segurança, com 16 aparelhos que fazem o monitoramento 24 horas por dia nas áreas interna e externa, em uma área de 6,5 mil m², com um investimento de R\$ 4,9 milhões.



MA. 4



Quanto à Ação 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, a Novacap efetuou na Feira do Núcleo Bandeirante, serviços de recuperação e padronização dos boxes, da praça de alimentação e dos banheiros, realocação de equipamentos hidráulicos e elétricos, instalação do sistema de gás encanado individualizado, sistema de drenagem, e calçadas acessíveis. A obra é da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e integra um conjunto de intervenções em Feiras do Distrito Federal.

PROGRAMA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO - Subtítulo 9818 - Construção Prédios e Próprios Construção de Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI, Creche Tipo 1, do Programa PROINFÂNCIA/FNDE, Riacho Fundo I, a Novacap executou pilares e vigas, alvenaria concluída, e estrutura metálica da cobertura em execução. Conclusão Prevista da Obra em fevereiro de 2024. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CEPI, Creche Tipo 1, do Programa PROINFÂNCIA/FNDE, Recanto das Emas- Executado Alvenaria, chapisco, estrutura metálica do telhado, Instalações hidráulicas e pluviais e Limpeza geral. Construção do RESTAURANTE COMUNITÁRIO DO VARJÃO realizado Chapisco e reboco interno, casa de bombas, lixeira, GLP, caldeira e depósito, Execução da rede enterrada de esgoto, prédio principal, Execução da rede de águas pluviais, execução de alvenaria e Execução do piso em granilite.



Obra de **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI)** Creche Tipo 1 (projeto próprio) Vila Telebrasília - Plano Piloto, colocação de forro, concretagem dos blocos de fundação e vigas baldrame do muro do lote; concretagem da rampa de acesso, colocação de pastilhas de revestimento de parede, concretagem de passeios e limpeza do terreno.



Handwritten signature or initials in blue ink.



No tangente à **CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO** Região Administrativa de Samambaia, foi executado Pilares e laje da edificação principal já concluídos, Pilares, Laje, alvenaria e reboco da Edificação principal e área de serviços já concluídos, estrutura metálica e cobertura já concluídas. Conclusão Final da Obra Prevista em Fevereiro de 2024



Ainda referente ao **PROGRAMA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO, Ação 850 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL e Ação 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES e Ação - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**, concluídos todos os benefícios a servidores ativos e no que tange aos serviços administrativos, estes foram mantidos.

Quanto a ação **1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO e Subtítulo 2499 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMAÇÃO, Ação 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTI DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO e Subtítulo 2578 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTI MA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Ação 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Novacap executou diversas atividades visando a melhoria contínua da qualidade dos serviços de Tecnologia da Informação, dentre os quais pode-se destacar as ações realizadas pelo Departamento de Informática da Companhia, quais sejam, Aquisição e Implantação de Ponto Eletrônico - Ponto Secullum, Outsourcing de Impressão, Aquisição de Computadores Torino, Implantação da Ferramenta ITSM - Gerenciamento de Serviços de TI, Desenvolvimento do Sistema SIS OUVIDORIA e a Manutenção de Sistemas Interno. Para implantação do projeto BIM companhia adquiriu 50 equipamentos de alta capacidade de processamento, além de softwares definidos pela equipe de engenharia como necessários para implantação do BIM na Novacap.

Quanto à **Ação 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA Subtítulo 0001 - PUBLICIDADE E PROPAGAN INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL a empresa** realizou as publicações de matérias da Companhia no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, conforme Demonstrativos de Faturamento das Publicações perfazendo o total de 154 publicações.

Concerne ao **PROGRAMA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO Ação 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS** Vale informar que com investimento de R\$ 10 milhões o Governador conferiu a obra da **Reforma com Ampliação da Feira do Núcleo Bandeirante à Novacap** que ampliou a área dos boxes e da praça de alimentação com padronização da pintura e da comunicação visual em azul e branco, para fazer a reconstrução completa do tradicional espaço que abriga mais de 100 feirantes. A obra é da Novacap e integra um conjunto de reformas de feiras do Distrito Federal.

Programação Orçamentária Não Executada

Ainda referente ao **PROGRAMA 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO, Ação 196 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, Subtítulo 3236 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE N**

ESTRUTURA DO COLEGIO DOM PEDRO II, esclarecemos que não houve desbloqueio de recursos para execução de tal demanda, até o fechamento deste Relatório.

Fontes

1. Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD 6º Bimestre - <https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>
2. Relatório de Etapas programadas para Execução - 6º Bimestre - <https://www.seplad.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>
3. Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - <https://link.dev/ExpNz>
4. Agência Brasília: Ferramenta elaborada pela Casa Civil do Distrito Federal - agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/
5. Intranet: <http://intranet/intranet/2023/03/23/df-tera-r-67-milhoes-para-investir-na-construcao-de-calcadas/>
6. Convênio ADASxNOVACAP - Instrução Nº 1661 481, de 22 de dezembro de 2023 - <https://link.dev/SfpJK>

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP NO SEU REGIMENTO INTERNO

Consoante ao seu Art. 1º, tem sua natureza jurídica e objeto social previstos na legislação específica e no seu Estatuto Social, e no Art. 2º rege que, para execução das competências básicas e o cumprimento das atividades de administração geral, a estrutura administrava da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, compreende:

Fonte: (www.novacap.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Regimento-Interno-2019-2020.pdf)

DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DA

A Diretoria Administrativa-DA, tem como competência administrar, orientar, coordenar e gerir as políticas de pessoal, recursos humanos, material e suprimentos, patrimonial, transporte, manutenção corretiva e preventiva de bens móveis e imóveis da Companhia, dando cumprimento aos objetivos que norteiam a missão, visão e valores da NOVACAP, primando pela transparência dos resultados.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DECOMP

Ao Departamento de Compras - DECOMP, unidade orgânica de gerenciamento e execução, diretamente subordinada à Diretoria Administrativa, compete planejar, coordenar e controlar a execução e o desenvolvimento das atividades das Divisões de Compras e de Licitações e Contratos, acompanhar e zelar pelo cumprimento da legislação e das normas que regulam o processo licitatório, dentre outras competências, conforme o Regimento Interno da NOVACAP.

LICITAÇÕES - CERTAMES HOMOLOGADOS EM 2023

Apresentamos a relação de todos os procedimentos licitatórios ocorridos no corrente ano de 2023, conforme Quadro de Licitações - **Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - <https://link.dev/ExpNz>**

DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

1111 09