

SERVIÇO		Área (m²)	CBUQ (t)	Início Previsão	Conclusão Previsão
ACABADORA					
1	Recuperação asfáltica com fresagem no acesso à Residência da Granja do Torto	8.400,00	882,00	27/03/23	05/05/23
2	Recuperação asfáltica com fresagem na QL 12 Conjunto 11 Lago Sul	2.800,00	294,00	12/04/23	27/04/23
3	Recapeamento asfáltico na via QND 30 em Taguatinga	1.800,00	189,00	27/04/23	02/05/23
4	Pavimentação asfáltica de estacionamento na Quadra 505 AE 01, Trecho I em frente à EC JK do Sol Nascente	1.141,00	119,81	24/04/23	12/05/23
5	Pavimentação asfáltica de Estacionamento interno no Centro de Ensino Fundamental 01 do Varjão	924,00	97,02	12/04/23	05/05/23
6	SLU Gama - Recuperação asfáltica de via de acesso (1.690,00 m²); pavimentação asfáltica de 02 estacionamentos (5.550,00 m²); pav. Asfáltica acesso à rampa de despejo (3.250,00 m²) e Ligação entre os estacionamentos (1860,00)	12.350,00	1.296,75	22/03/23	05/05/23
7	Pavimentação asfáltica de Estacionamento para atender os empregados da DIMAV e DPJ	168,00	17,64	24/04/23	05/05/23
8	Recapeamento asfáltico na SHIS QI 23 Conjunto 13	1.850,00	194,25	28/04/23	05/05/23
TERRAPLENAGEM		Área (m²)	CBUQ (t)	Início Previsão	Conclusão Previsão
1	Fresagem para Recapeamento asfáltico na via QND 29 em Taguatinga	1.800,00	-	02/05/23	05/05/23
2	Fresagem da Quadra 705/706 da W3 Sul a pedido da Secretaria de Obras	7.000,00	-	12/04/23	05/05/23
3	Erosão localizada às margens do Córrego Arniqueiras, próxima ao imóvel denominado SHA, Conjunto 05, Chácara 27, Região Administrativa de Arniqueiras-RA XXXIII				50 dias úteis
4	Erosão localizada nos córregos Vicente Pires e Riacho Fundo localizados na Avenida Central, Área Especial 19, chácara 46 e 45, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, ao lado da casa do Pioneiro.				5 dias úteis
5	Erosão na Ponte sobre o Córrego Estiva, localizada na pista de ligação entre a BR-060 e a Av. Vargem da Benção, próximo ao Recanto das Emas/DF na área rural Estrada da Fazendinha.				20 dias úteis
6	Erosão próxima à Quadra 13 Conjuntos I e J no Setor Sul do Gama, próximo ao Terminal Rodoviário Gama Sul na DF 290				10 dias úteis
7	Terraplenagem com material fresado na área destinada à futura sede operacional da Administração Regional SGAS 610 Lote 73	15.000,00		26/04/23	12/05/23
8	Terraplenagem com recuperação de erosões nos campos e estacionamentos e pavimentação asfáltica dos raios de entrada das rampas, melhoria de rampas de acesso em material fresado para o Evento de Pentecostes no Taguaparque	-		26/04/23	12/05/23

OBSERVAÇÃO: As datas de início e conclusão das obras são estimadas pois dependem de fatores externos como fornecimento de materiais (CBUQ,BGS, emulsão, EAI etc); Fornecimento de máquinas, equipamentos e caminhões bem como fatores climáticos.

Atualizado em 26/04/2023