

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

- 2014 -

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

16.1. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – UO: 22.201

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, criada pela Lei nº 2.874, de 19/09/1956, que dispôs sobre a mudança da Capital Federal para o Planalto Central – é uma Empresa Pública, sob a forma de sociedade por ações, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, com personalidade jurídica, regida pela Lei nº 5.861, de 12/12/1972, Lei nº 4.545, de 10/12/1964 e legislação das sociedades por ações.

A Empresa tem por objeto, mediante remuneração, a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, bem assim a prática de todos os demais atos concernentes a seus objetivos sociais, devidamente autorizados pela Assembleia Geral.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)	1	763	3	1.138	2.016
Comissionados(Sem vínculo efetivo)	94		105		199
Requisitados	Órgãos do GDF	2		5	7
	Órgãos Estaduais				
	Órgãos do Governo Federal	3		1	4
Outros	Estagiários		13	34	47
	Terceirizados (FUNAP)				
Subtotal (Força de Trabalho)	100	776	114	1.172	2.162
(-) Cedidos para outros órgãos	0	129	0	21	150
Total Geral	100	905	114	1.193	2.312

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO

PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

OBJETIVO GERAL: Garantir à sociedade brasileira o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos grandes e mega eventos esportivos.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	4.136.364	2.681.713	374.381	374.381
9529 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	4.136.364	2.681.713	374.381	374.381
3047 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0	0	0	0
9151 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA NO RESIDENCIAL	0	0	0	0

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
SANTA MARIA- SANTA MARIA				
9152 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA- SANTA MARIA	0	0	0	0
9155 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-IMPLANTAÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS-DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0
3078 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)	100.713.912	336.713.912	318.587.521	318.587.521
0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)-I- PLANO PILOTO	100.713.912	336.713.912	318.587.521	318.587.521
3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	4.454.547	2.464.935	464.934	464.934
9613 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	4.454.547	2.464.935	464.934	464.934
TOTAL DO PROGRAMA 6206	109.304.823	341.860.560	319.426.836	319.426.836

PROGRAMA TEMÁTICO: 6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	1.700.000	0	0	0
1889 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE NO RIACHO FUNDO II	700.000	0	0	0
1890 - CONSTRUÇÃO DA FEIRA PERMANENTE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO II - RA XXI	1.000.000	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 6207	1.700.000	0	0	0

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	621.871.413	447.524.974	317.028.168	316.587.258
1876 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? ASFALTO NA AVENIDA BURITIS DE PONTE ALTA NORTE - GAMA	3.500.000	0	0	0
1877 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DE TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	4.000.000	3	0	0
1878 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DF	5.000.000	1	0	0
1879 - EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	900.000	0	0	0
1880 - IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS EM DIVERSAS RAS DO DF	7.500.000	30.0050	0	0
1881 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF	9.900.000	0	0	0
1882 - EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	3.180.000	0	0	0
1883 - EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO ? CONSTRUÇÃO DE PONTE ? VALE DO AMANHECER - PLANALTIMA	150.000	145.731	0	0
5319 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-VIA DE LIGAÇÃO W4 NORTE E W5 SUL- PLANO PILOTO	4.090.909	0	0	0
5323 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-VIA DE LIGAÇÃO AUTÓDROMO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	2.454.545	461.623	450.915	450.915
5326 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CALÇADAS NO EIXO MONUMENTAL- PLANO PILOTO	9.000.000	0	0	0
5327 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CALÇADAS NO QUADRILÁTERO SHS/SHN- PLANO PILOTO	2.454.545	2.363.636	90.909	0
5328 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- BICICLETÁRIO NA ÁREA CENTRAL- PLANO PILOTO	818.182	0	0	0
5333 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CALÇADAS DAS VIAS DO CENTRO DE CONVENÇÕES- PLANO PILOTO	3.272.727	0	0	0
8111 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	188.673.039	185.037.166	81.067.337	81.067.336
9641 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EDIFICAÇÕES-	34.452.727	24.576.383	10.532.282	10.532.282

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
DISTRITO FEDERAL				
9698 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE VIAS-DISTRITO FEDERAL	328.252.012	231.237.723	221.737.712	221.737.712
9702 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-DUPLICAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO NÚCLEO BANDEIRANTE/GUARÁ-DISTRITO FEDERAL	12.272.727	0	0	0
9768 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CRUZEIRO	2.000.000	53.644	0	0
9819 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RA SAMAMBAIA	0	350.000	350.000	0
9820 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RA SAMAMBAIA	0	0	0	0
9829 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CALÇADAS E URBANIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0
9830 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO-DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0
9836 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0
9879 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NO CONDOMÍNIO DEL LAGO NO ITAPOÃ - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- ITAPOÃ	0	0	0	0
9880 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ESTACIONAMENTO NA SGAN 609 - PARÓQUIA DO VERBO DIVINO- PLANO PILOTO	0	0	0	0
9881 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NAS VIAS DO-DISTRITO FEDERAL	0	2.999.014	2.799.013	2.799.013
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	5.727.273	8.393.548	6.920.814	6.920.814
5325 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- PAISAGISMO BURLE MARX- PLANO PILOTO	5.727.273	8.393.548	6.920.814	6.920.814
2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.886.164	4.098.264	3.687.927	3.687.927
0001 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL	3.886.164	4.606.164	3.687.927	3.687.927
3147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	2.454.545	324.031	74.030	74.031
5322 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-ENTORNO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	2.454.545	324.031	74.030	74.030
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	98.590.909	96.674.964	95.930.274	95.930.274
0001 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL	61.363.636	69.532.581	68.850.098	68.850.098
0002 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL	37.227.273	27.142.383	27.080.176	27.080.176
TOTAL DO PROGRAMA 6208	732.530.304	557.015.781	423.641.213	423.200.304

PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

OBJETIVO GERAL: Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente.

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	22.454.545	19.620.102	17.620.100	17.620.100
0005 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL	22.454.545	19.620.102	17.620.100	17.620.100
2316 - MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	3.004.700	3.004.700	0	0
0006 - MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-PONTE JK- LAGO SUL	3.004.700	3.004.700	0	0
3071 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA - ESTÁDIO/CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DA CIDADE	8.181.818	0	0	0

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
5320 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA - ESTÁDIO/CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DA CIDADE-TÚNEL DE LIGAÇÃO ENTRE O ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA AO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES- PLANO PILOTO	4.090.909	0	0	0
5321 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA - ESTÁDIO/CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DA CIDADE-TÚNEL DE LIGAÇÃO ENTRE O CLUBE DO CHORO E O PARQUE DA CIDADE- PLANO PILOTO	4.090.909	0	0	0
3090 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	10.000	0	0	0
5324 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS-IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS - EIXO MONUMENTAL - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO	10.000	0	0	0
5071 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	818.182	0	0	0
5332 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS-SUBTERRÂNEO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES- PLANO PILOTO	818.182	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 6216	34.469.245	22.624.802	17.620.100	17.620.100

PROGRAMA TEMÁTICO: 6230 – TURISMO

OBJETIVO GERAL: Desenvolver o turismo no Distrito Federal a partir do fomento e promoção de produtos e serviços com articulação entre poder público e setor privado.

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	4.000.000	9.113.222	7.182.117	7.182.117
0006 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO	4.000.000	9.113.222	7.182.117	7.182.117
TOTAL DO PROGRAMA 6230	4.000.000	9.113.222	7.182.117	7.182.117

2. OUTRAS REALIZAÇÕES

PROGRAMA: 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	0	20.000	16.520	16.520
2499 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ	0	20.000	16.520	16.520
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	100.000	100.000	0	0
1940 - CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO NO VIVEIRO II DA NOVACAP PARA PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE (MUDAS DE BAMBU)	100.000	0	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.866.622	1.882.626	1.630.930	1.630.930
2578 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- GUARÁ	2.866.622	1.882.626	1.630.930	1.630.930
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	400.000	1.160.610	89.292	89.292
1536 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MARCENARIA DA NOVACAP	400.000	0	0	0
9750 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	0	310.000	220.404	220.404
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	217.024.144	291.505.753	287.458.287	287.458.287
0001 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP- GUARÁ	217.024.148	291.505.753	287.458.287	287.458.287
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	41.032.803	48.579.881	42.538.873	42.538.873
0001 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP- GUARÁ	41.032.803	48.579.881	42.538.975	42.538.975
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	370.768	170.762	149.905	149.905

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	370.768	170.768	149.905	149.905
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2.183.639	9.795.614	6.436.218	6.436.218
0001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP- GUARÁ	5.879.939	9.795.614	6.436.218	6.436.218
TOTAL DO PROGRAMA 6004	263.977.976	353.215.246	338.320.025	338.320.025

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Na área de urbanização, uma atividade a ser destacada é a Manutenção de Redes de Águas Pluviais, que consiste na limpeza de bocas de lobos e poços de visita; desobstrução de redes e ramais; reposição de grelhas e tampões para bocas de lobo e poços de visita e reconstrução dos componentes do sistema de drenagem que são danificados ao longo do tempo. Abaixo, o desempenho ano de 2014.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	REALIZADO
Desobstrução/reconstrução/construção de redes de águas pluviais	108.279,36 m
Limpeza/reparo/reconstrução de bocas de lobo	36.357 u
Limpeza/reparo/reconstrução/construção de poços de visita	5.336 u
Vídeo inspeção	59.848,20 m

Outra atividade de grande impacto é a manutenção de áreas verdes, que consiste na elaboração de projetos de paisagismo; roçagem dos gramados; controle de doenças e pragas (cupins e formigas); canteiros ornamentais; corte e poda de árvores; beneficiamento de sementes (árvores, arbustos e flores) e produção de mudas nos viveiros; poda orgânica e preventiva de gramados, arbustos e árvores, refilamento de meios-fios, trituração de resíduos orgânicos, coroamento de árvores, entre outras. Em linhas gerais, em 2014 a Companhia alcançou o seguinte resultado.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	REALIZADO
Roçagem	754.790.684,47m2
Poda de árvores	54.273 u
Erradicação de árvores	3.293 u

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

Árvores mortas	1.483 u
Árvores caídas	820 u
Canteiros ornamentais	160.099,00 m ²

Quanto à pavimentação, a Novacap obteve os seguintes resultados em 2014:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	REALIZADO
Pavimentação asfáltica	423.943,77 m ²
Fresagem	3.744.646,70 m ²
Imprimação	318.093,98 m ²
Terraplanagem	243.968,74 m ³
Pavimentação intertravado	5.332,90 m ²
Pavimentação microrrevestimento à frio	201.179,54 m ²

Quanto à recuperação de vias, foram alcançados os seguintes resultados:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	REALIZADO
Execução e recuperação de meios-fios	226.625,38 m
Execução e recuperação de passeios	106.879,38 m ²
Recuperação de vias (tapa-buracos)	6.115,046 ton

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

Quanto a Licitações, em 2014, tem-se a informar o que se segue:

MODALIDADE	QUANTIDADE	VLR ORÇADO (R\$)	VLR LICITADO (R\$)
Convite	26	3.397.531,67	3.302.279,30
Tomada de Preços	27	14.712.514,64	11.718.351,99
Concorrência	51	2.441.277.797,32	640.159.103,10
Pré-qualificação	04	851.326.602,73	285.030.353,43
Pregão Presencial	05	98.190.350,48	54.185.159,83
Pregão Eletrônico	77	330.365.800,89	54.067.414,61
T O T A I S	190	3.739.270.597,73	1.048.462.662,26

OBS.: A discrepância entre o total estimado e o licitado se deveu ao fato de que as licitações de grande vulto não terem sido concluídas.

2 DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Ao encerrar esta gestão, é interessante apontar as principais realizações da Novacap entre 2011 e 2014.

- Inauguração do Estádio Nacional de Brasília, por ocasião da Copa das Confederações
- Construção e inauguração da Torre de TV Digital
- Reforma do Ginásio Nilson Nelson, visando atender as Olimpíadas – Gymnasiade
- Reforma e inauguração do Cine Brasília
- Reforma e inauguração do Planetário
- Reformas na piscina do Complexo Cláudio Coutinho
- Execução de calçadas com acessibilidade, ciclovias, paisagismo, equipamentos urbanos no Jardim Burle Marx
- Implantação da malha ciclo viária, de 250 km, atendendo o Plano Piloto e Administrações Regionais
- Revitalização da Torre de TV e Fonte Luminosa

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

- Construção e reforma de quadras poliesportivas, vilas olímpicas, implantação de Pontos de Encontros Comunitários, no Plano Piloto em Administrações Regionais
- Lançamento do programa ASFALTO NOVO, que teve a sua primeira etapa implantada no Plano Piloto e a segunda nas Administrações Regionais
- Paisagismo no Balão do Aeroporto
- Execução de estacionamentos, vias internas, pista de *cooper* e calçamento no Projeto Orla – Polo III – Complexo Brasília Palace – Concha Acústica
- Construção do Campus da UnB em Ceilândia
- Construção do Albergue em Ceilândia
- Reforma do Terminal Rodoviário de Brasília
- Duplicação da estrada de clubes esportivos sul, entre a L4 Sul e o Acesso à Ponte JK
- Execução de obras de recuperação, reforço estrutural e homologação de viadutos no Eixo L / Via S2, Eixo W / Via S2, Via SW/NW sobre as Vias N2 e S2, e viaduto de acesso ao Teatro Nacional de Brasília
- Serviços técnicos especializados de monitoração, inspeção, análise, avaliação e diagnóstico estrutural da Ponte Jk
- Fornecimento de quatro escadas rolantes ao tempo e dois elevadores elétricos para acesso à Feira de Artesanato da Torre de TV

O Plano Estratégico do Governo do Distrito Federal 2011-2014 estabelece sete macroprioridades estratégicas, quais sejam:

- Gestão
- Saúde
- Qualidade de Vida
- Educação, Cultura e Ciência e Tecnologia
- Combate à extrema pobreza
- Desenvolvimento Econômico
- Segurança

A Novacap está enquadrada no Programa Qualidade de Vida, cujo objetivo é **“Aumentar a qualidade de vida promovendo mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais”**. Neste contexto a Companhia implantou uma malha

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

de ciclovias no Plano Piloto e Administrações Regionais com cerca de 250 km executados, bem como inaugurou a Torre de TV Digital em 21 de abril de 2012, com investimentos da ordem de R\$ 76,2 milhões.

Alinhado ao Planejamento Estratégico, a Companhia implementou o Programa de Metas e Resultados - PMR, o qual está em sua quinta edição. O PMR permite aos trabalhadores na empresa, cujas atividades estejam diretamente vinculadas ao processo produtivo nela desenvolvido, participarem da distribuição do valor instituído por força de Acordo Coletivo de Trabalho. O Programa estabelece condições e critérios de distribuição de valores, bem como a definição das Metas e Resultados buscados, de forma coletiva e/ou individual, os critérios de avaliação e demais condições necessárias à efetivação da medida acordada em instrumento coletivo de trabalho.

Este é um instrumento importante na junção de esforços que objetiva a melhoria qualitativa das ações gerenciais e das atividades produtivas desenvolvidas pela NOVACAP, criando instrumentos de autoavaliação individual e coletiva, mensurando-os de acordo com as metas e resultados estabelecidos e premiando os trabalhadores da empresa que, efetivamente, contribuíram para o alcance das metas propostas.

Nas quatro primeiras edições já se conseguiu comprovar o efetivo comprometimento dos empregados e, em médio prazo, com o envolvimento ainda maior direto e sistemático dos trabalhadores na gestão e concepção do programa, este se tornará um verdadeiro sistema de gestão compartilhada entre empregados e diretoria da empresa.

Este Programa constitui hoje um importante canal de negociação entre a Empresa e os empregados, como meio de obter resultados positivos do trabalho focado na qualidade, na preocupação com o cidadão, no fortalecimento de parcerias entre unidades, ações e pessoas, no investimento em empregados comprometidos com a Empresa, bem como o estabelecimento de um vínculo direto entre a recompensa recebida e o esforço realizado para alcançar os resultados e metas estabelecidos no Programa.

Aos 26 de fevereiro de 2014 foi aprovado pela Diretoria Colegiada na Sessão nº 4.110, o Programa de Metas e Resultados 2014 – PMR 2014, no valor anual de R\$ 9.055.930,88 (nove milhões, cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), conforme Cláusula Décima do Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2015, os quais já foram pagos.

Aos 17 de março de 2014 foram instituídas trinta e cinco Comissões para dar continuidade ao PMR 2014, sendo uma delas a Comissão Gestora, responsável pelo acompanhamento dos trabalhos, orientações e gestão. As Comissões desenvolveram suas atividades no período 01 de abril a 30 de setembro de 2014, com as seguintes Metas:

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

SUB-METAS	SIGLA	PERÍODO DE APURAÇÃO	INDICADOR DA META	PONTOS (Máximo)
METAS EMPRESARIAIS GLOBAIS				
1. Maximizar o número de Poda de Árvores	MPA	Abril a Setembro 2014	100%	10
2. Maximizar o número de Operações Tapa Buracos no DF	MTB	Abril a Setembro 2014	100%	10
3. Intensificar a limpeza preventiva do sistema público de Drenagem Pluvial	LPDP	Abril a Setembro 2014	100%	10
METAS DE MELHORIA DA GESTÃO EMPRESARIAL				
4. Maximizar o quantitativo de Resoluções das demandas encaminhadas à Ouvidoria da NOVACAP	MRO	Abril a Setembro 2014	100%	15
5. Elaborar o plano de modernização de equipamentos da Companhia	MEQP	Abril a Setembro 2014	100%	25
META SETORIAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				
6. Avaliar Desempenho Setorial (Agenda de Ações)	ADS	Abril a Setembro 2014	100%	20
META INDIVIDUAL				
7. Redução no número de Faltas Injustificadas ao Trabalho-Absenteísmo Zero	RFI	Abril a Setembro 2014	100%	10
TOTAL DE PONTOS				100

Tendo sido alcançados, para as metas de produtividade, os seguintes resultados:

AÇÃO	META 2014	RESULTADO 2014
Maximizar o número de Poda de Árvores MPA: Meta de 10% de aumento Alcançado: 29,27%	23.063 Un	27.106 Un
Maximizar o número de Operações Tapa Buracos MTB: Meta de 10% de aumento Alcançado: 19,05%	3.876,648 Ton	4.195,910 Ton
Intensificar limpeza preventiva do sistema público de drenagem pluvial LPDP: Meta de 10% de aumento Alcançado: 23,29%	16.022 m	17.956 m
Maximizar o quantitativo de resoluções das demandas encaminhadas à Ouvidoria da Novacap	1.780	2.008

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

MRO: Meta de 15% de aumento Alcançado: 14% (*)	atendidas	atendidas
---	-----------	-----------

(*) Para se atingir a 100% da Meta MRO deveria ter sido realizado o Valor de 2.054 demandas atendidas, foram atendidas 2.008 demandas, que correspondem à 97,76%. Segundo o Programa, no Item 2.4.2.1.7, esta Meta deve ser considerada atendida se os resultados forem de 90% a 100% do Item. Isto é se o resultado alcançado for entre 1.848 e 2.054 demandas atendidas, estando portando alcançada a Meta, uma vez que 2.008 se encontra neste intervalo.

Este aumento de produtividade vem sendo contínuo, desta forma, é visível a aceleração no processo de consolidação da cultura participativa e do trabalho em equipe; melhoria da coordenação do trabalho; desenvolvimento de visão mais abrangente do negócio e dos processos; ênfase em melhoria da qualidade; redução na resistência a mudanças; e incentivo à busca de inovações para agilizar os processos.

3 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Nome do Titular da Unidade Orçamentária:

HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA

Telefone: 3403-2312 e-mail da Instituição: *presidencia@novacap.df.gov.br*

Assinatura: _____

Responsável pela elaboração:

Nome: MARIA CRISTINA BATISTA PINA

Assinatura: _____

(X) Agente de Planejamento

Telefone: 3403-2755

() Servidor indicado

Responsável pela elaboração:

Nome: TÁRCIO CURSINO DE OLIVEIRA

Assinatura: _____

(X) Agente de Planejamento

Telefone: 3403-2751

() Servidor indicado