

**DIVISÃO DE OBRAS DIRETAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (DIOD/DEINFRA/DU)**

ÍTEM	SERVIÇO	Área (m²)	CBUQ (t)	Início Previsão	Conclusão Previsão	Observação
1	Recuperação Asfáltica (Fresagem, capa asfáltica e recuperação de base) na Avenida Elmo Serejo - Acesso ao CENTRAD e Rodoviária de Taguatinga	4.200,00	441,00	24/02/22	10/03/2023	
2	Recapamento Asfáltico (Fresagem e capa asfáltica) na EQNM 01/02 Cruzamento da Avenida Hélio Prates com a via Leste na Ceilândia	1.400,00	147,00	21/02/23	09/03/23	
3	Recuperação Asfáltica (Fresagem, capa asfáltica e recuperação de base) no estacionamento do Conselho Tutelar ao lado da Administração do Riacho Fundo I	3.600,00	378,00	15/02/23	09/03/23	
4	Pavimentação Asfáltica de estacionamento interno na base do SAMU -NAPH- Sul, localizado na Quadra 17 /20 Gama Oeste	1.240,00	130,20	09/11/22	10/03/23	Chuvas de fim de ano atrasaram os serviços
5	Substituição do Pavimento da via localizada na Chácara 115 Conjunto D do Sol Nascente em CBUQ	2.800,00	294,00	31/01/23	03/03/23	
6	Recapamento Asfáltico (Fresagem e capa asfáltica) na QND 36 em Taguatinga	1.800,00	189,00	06/03/23	14/03/23	
7	Recapamento Asfáltico (Fresagem e capa asfáltica) no estacionamento localizado nas esquinas dos Blocos A e B, da SHIGS 715 Sul, especificamente virado para a entre quadra 715/714 Sul - Asa Sul	300,00	31,50	06/03/23	06/03/23	
8	Recapamento Asfáltico (Fresagem e capa asfáltica) na QNN 38 Conjunto B da Ceilândia Sul.	1.460,00	153,30	15/03/23	22/03/23	
9	Recapamento Asfáltico (Fresagem e capa asfáltica) na via interna da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial no Anexo do Palácio do Planalto	4.000,00	420,00	11/03/23	15 dias úteis	Somente aos sábados - Fluxo muito intenso de veículos
10	Recuperação de erosão em parceria com a DIMAD na Rua 12A, Casa 16, Metropolitana - Núcleo Bandeirante e Recapamento asfáltico da via	700,00	73,50	16/03/23	18/03/23	
11	Recapamento de toda Avenida Principal de Amiqueira	1.029,00	108,05	20/03/23	30/03/23	
12	Manutenção de vias não pavimentadas e recuperação de erosões nas Chácaras 73, 75 e 84 Sol Nascente	-	-	janeiro de 2023	sem previsão	Serviço contínuo
13	Recuperação de erosão e desvio de leito do córrego na Chácara 49 Vicente Pires	-	-	janeiro de 2023	90 dias úteis	Serviço emergencial
14	Terraplenagem com colocação de material na ligação da Escola Ipê com o CAUB II - Riacho Fundo II	-	-	01/03/23	03/03/23	
15	Terraplenagem em via não pavimentação com material fresado na QSC 19 com ênfase nas chácaras 27 e 28 Taguatinga	-	-	20/02/23	20 dias úteis	Todas as vias
16	Terraplenagem com reposição de material no Córrego Olhos D'água, Ponte Alta Norte, Número 01 C - Gama	-	-	24/02/23	03/03/23	

OBSERVAÇÃO: As datas de início e conclusão das obras são estimadas pois dependem de fatores externos como fornecimento de materiais (CBUQ,BGS, emulsão, EAI etc); Fornecimento de máquinas, equipamentos e caminhões bem como fatores climáticos.